ООО «Центр интегральных решений»
Свидетельство о регистрации эл. лаборатории рег. № 9468 от 02.02.2024. Выдано: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ срок действия до 02.02.2027г.

Заказчик: ЖСК «Вильнюс»
Объект: ВРУ жилого дома
Адрес: г. Москва, ул. Коломенский пр-д, д. 8
Дата проведения измерений: 11.06.2026 г.

Ведомость дефектов

Составлена по результатам проверки состояния эл. сетей, эл. технических устройств и оборудования
По состоянию на 11.06.2026 г.

№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Характер дефекта и рекомендуемые мероприятия	Результат повторной проверки
1	2	3	4
	Электрощитовая К1, К2, К3		
1	Электрощитовая	При присоединении к контактам аппаратов управления у проводников не предусмотрены меры против ослабления контактов, крепежные болты установлены с нарушением (протягивание контактов). ПУЭ п.1.7.139, ГОСТ 10434-82.	
2	Электрощитовая	В эл. установке пыль.	
3	Электрощитовая	Рекомендуется актуализировать однолинейные схемы электрощитов (Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы, утверждаемые 1 раз в 3 года ответственным за электрохозяйство Потребителя). ПТЭЭПЭЭ, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, п. 30, п. 31	
4	Электрощитовая	Не соответствует ПУЭ п.1.1.28, п. 1.1.29. Частично отсутствует нумерация на корпусах АВ, фазировка токоведущих проводников.	
5	Электрощитовая (6945)	Периодичность эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических перчаток 6 месяцев. РД 34.03.63. п. 2.1.132, Приложение 5.	

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в ООО «Центр интегральных решений»
ВНИМАНИЕ! Полное или частичное копирование документа без разрешения
ООО «Центр интегральных решений» запрещается!

6	Электрощитовая (6946)	Периодичность эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических бот 36 месяцев. РД 34.03.63. п. 2.1.137, Приложение 5.	
7	Электрощитовая	Отсутствует аварийное освещение в щитовой. СП-31-110-2003 п. 4.2, ВСН 205-84 п. 3.47.	
8	Электрощитовая (6949, 6950)	Проводники соединены "скруткой", открытая проводка. ПУЭ: п. 2.1.21; 2.1.71.	
9	Электрощитовая	Рекомендуется установка индикатора напряжения (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н))	
10	Электрощитовая (6934, 6935)	Отсутствуют защитные дверцы в щитовой. ПУЭ п. 1.7.72, п. 4.1.23.	
11	Электрощитовая (6933)	Занулено на корпус оборудование учета и прочие электроприемники. ПУЭ 7.1.36	
12	Электрощитовая	Отсутствует ограждение фазных шин. ПУЭ: п. 1.1.32; 1.7.67.	
13	Электрощитовая	Отсутствует контур заземления. ПУЭ п. 1.7.54	
14	Электрощитовая (6931, 6932)	Отсутствует надписи «включено», «отключено» вводного рубильника, механизм изношен, имеется люфт в соединениях. ПУЭ п. 4.1.11.	
15	Электрощитовая (6937)	Отсутствует ручка переключения АВР (положение „Авто“/„Ручной режим“)	
16	Электрощитовая (6938, 6939)	Несоответствие номинала аппарата защиты (плавкой вставки) токовой нагрузке линии. ПУЭ 1.3.10–1.3.11, ГОСТ IEC TR 60269-5-2022	
17	Электрощитовая	Не соответствует ПУЭ п.1.7.90. (щитовое оборудование, каркас соединения имеют следы коррозии)	
18	Электрощитовая	Отсутствует медная шина PE сечением не менее сечения шины N. ПУЭ п. 1.7.119	

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в ООО «Центр интегральных решений»
ВНИМАНИЕ! Полное или частичное копирование документа без разрешения
ООО «Центр интегральных решений» запрещается!

	Электрощитовая К2		
19	ГРЩ РП-1 (03131)	К шине «PEN» присоединены две алюминиевые жилы под один винт. (Присоединение двух медных жил под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается. ПУЭ п. 3.4.7).	
20	Электрощитовая	Стены обшиты горючим материалом. ПУЭ п. 7.1.28.	
21	Электрощитовая (6924-6932)	Сквозные отверстия и проломы в перекрытии пола, кабельные отверстия не заделаны и не запенены. ПТЭЭП п. 2.2.17.	
	Электрощитовая К3		
22	Электрощитовая	В эл. помещении бытовая грязь, посторонние предметы, пыль. (Запрещается размещать в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы. (п.35(е) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	
23	Электрощитовая (6951)	Открытая проводка через оконный проем (датчик освещения). ПУЭ: п. 2.1.21; 2.1.71.	
24	ГРЩ РП-3 (01749)	Подключение многопроволочных проводников к шине «PEN» – не соответствует требованиям ПУЭ п. 2.1.21.	

Исполнители:

Руководитель электролаборатории _____ Яковлев В.А.

Инженер _____ Козарь А.В.

Инженер _____ Малышев Н.С.

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в ООО «Центр интегральных решений»
ВНИМАНИЕ! Полное или частичное копирование документа без разрешения
ООО «Центр интегральных решений» запрещается!

ООО «Центр интегральных решений»
Свидетельство о регистрации эл. лаборатории рег. № 9468 от 02.02.2024. Выдано: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ срок действия до 02.02.2027г.

Заказчик: ЖСК «Вильнюс»
Объект: ВРУ жилого дома
Адрес: г. Москва, ул. Коломенский пр-д, д. 8
Дата проведения измерений: 11.06.2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По состоянию на 11.06.2026 г.

№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Вывод о соответствии
1	2	3
1	ВРУ жилого дома, г. Москва, ул. Коломенский пр-д, д. 8	Не соответствует нормам ПТЭЭПЭЭ, ПУЭ, ГОСТ Р 50571.16-2019, РД34.21.12287 и результатам испытаний. Электроустановка не работоспособна.

Исполнители:

Руководитель электролаборатории _____ Яковлев В.А.

Инженер _____ Козарь А.В.

Инженер _____ Малышев Н.С.

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение №1

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в ООО «Центр интегральных решений»
ВНИМАНИЕ! Полное или частичное копирование документа без разрешения
ООО «Центр интегральных решений» запрещается!